

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1030.728-60/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	Município/UF MONTE CASTELO	Empreendimento (nome/apelido) Pavimentação Asfáltica
------------------------------	---	-------------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR - Apoio a projetos de infraestrutura turistica
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				-		-		-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	7.307,58	2,42%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.534,31	1,83%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		100,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.844,38	3,26%	50,00	50,00		50,00	50,00	100,00		100,00
1.4	PREPARAÇÃO DE SUB-LEITO	11.725,47	3,88%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PREPARAÇÃO DE BASE	65.172,89	21,55%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	117.785,26	38,95%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.7	GUIA, SARIETA E SARIETÃO	31.470,74	10,41%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.8	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.138,94	2,03%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.9	PASSEIO PUBLICO	47.452,39	15,69%		-		-	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			19,31	19,31	41,26	60,57	39,43	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	302.431,96	100,00%	58.386,27	58.386,27	124.794,40	183.180,67	119.251,29	302.431,96	-	302.431,96

Monte Castelo, 16 de janeiro de 2018

Local/Data

.....
José Nilton da Silva

Prefeito Municipal