

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1030531-87/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	Município/UF MONTE CASTELO
-----------------------------	---	-------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - Planejamento Urbano

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	6.088,78	2,37%	100,00	100,00		100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.419,35	2,11%	33,33	33,33	33,33	66,66
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.098,94	3,54%	50,00	50,00		50,00
1.4	PREPARAÇÃO DE SUB-LEITO	9.464,10	3,69%	100,00	100,00		100,00
1.5	PREPARAÇÃO DE BASE	53.174,98	20,71%	50,00	50,00	50,00	100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	104.724,11	40,78%		-	50,00	50,00
1.7	GUIA, SARJETA E SARJETÃO	27.072,17	10,54%		-	100,00	100,00
1.8	SINALIZAÇÃO VIARIA	5.890,91	2,29%		-		-
1.9	PASSEIO PUBLICO	33.020,37	12,86%		-		-
1.10	CONTROLE TECNOLÓGICO	2.847,08	1,11%		-		-
	Total (%):			18,88	18,88	41,99	60,87
	Total (R\$):	256.800,79	100,00%	48.496,11	48.496,11	107.827,98	156.324,09

Monte Castelo, 01 de março de 2018

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1030531-87/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	Empreendimento (nome/apelido) Pavimentação Asfáltica
------------------------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - Planejamento Urbano
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	6.088,78	2,37%		100,00		100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.419,35	2,11%	33,34	100,00		100,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.098,94	3,54%	50,00	100,00		100,00
1.4	PREPARAÇÃO DE SUB-LEITO	9.464,10	3,69%		100,00		100,00
1.5	PREPARAÇÃO DE BASE	53.174,98	20,71%		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	104.724,11	40,78%	50,00	100,00		100,00
1.7	GUIA, SARJETA E SARJETÃO	27.072,17	10,54%		100,00		100,00
1.8	SINALIZAÇÃO VIARIA	5.890,91	2,29%	100,00	100,00		100,00
1.9	PASSEIO PUBLICO	33.020,37	12,86%	100,00	100,00		100,00
1.10	CONTROLE TECNOLÓGICO	2.847,08	1,11%	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			39,13	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	256.800,79	100,00%	100.476,70	256.800,79	-	256.800,79

Monte Castelo, 01 de março de 2018

Local/Data

José Nilton da Silva

Prefeito Municipal