

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT <b>1034732-88/2016</b>	Proponente/Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</b>	Município/UF <b>MONTE CASTELO</b>
------------------------------------	--	--------------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planejamento Urbano</b>
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	6.088,78	2,23%	100,00	100,00		100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.419,35	1,98%	33,33	33,33	33,33	66,66
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.098,94	3,33%	50,00	50,00		50,00
1.4	PREPARAÇÃO DE SUB-LEITO	10.278,98	3,76%	100,00	100,00		100,00
1.5	PREPARAÇÃO DE BASE	57.748,18	21,13%	50,00	50,00	50,00	100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	113.794,94	41,65%		-	50,00	50,00
1.7	GUIA, SARJETA E SARJETÃO	28.854,40	10,56%		-	100,00	100,00
1.8	SINALIZAÇÃO VIARIA	5.494,38	2,01%		-		-
1.9	PASSEIO PUBLICO	34.323,06	12,56%		-		-
1.10	CONTROLE TECNOLÓGICO	2.135,31	0,78%		-		-
	<b>Total (%):</b>			18,88	18,88	42,61	61,50
	<b>Total (R\$):</b>	273.236,32	100,00%	51.597,59	51.597,59	116.432,23	168.029,82

**Monte Castelo, 01 de março de 2018**

Local/Data

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>1034732-88/2016</b>	Proponente/Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Pavimentação Asfáltica</b>
------------------------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planejamento Urbano</b>
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	6.088,78	2,23%		100,00		100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.419,35	1,98%	33,34	100,00		100,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.098,94	3,33%	50,00	100,00		100,00
1.4	PREPARAÇÃO DE SUB-LEITO	10.278,98	3,76%		100,00		100,00
1.5	PREPARAÇÃO DE BASE	57.748,18	21,13%		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	113.794,94	41,65%	50,00	100,00		100,00
1.7	GUIA, SARJETA E SARJETÃO	28.854,40	10,56%		100,00		100,00
1.8	SINALIZAÇÃO VIARIA	5.494,38	2,01%	100,00	100,00		100,00
1.9	PASSEIO PUBLICO	34.323,06	12,56%	100,00	100,00		100,00
1.10	CONTROLE TECNOLÓGICO	2.135,31	0,78%	100,00	100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			38,50	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	273.236,32	100,00%	105.206,50	273.236,32	-	273.236,32

**Monte Castelo, 01 de março de 2018**

Local/Data

José Nilton da Silva

Prefeito Municipal