

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1030532-01/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	Município/UF MONTE CASTELO
-----------------------------	---	-------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - Planejamento Urbano
---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	6.088,78	2,30%	100,00	100,00		100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.419,35	2,05%	33,33	33,33	33,33	66,66
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.098,94	3,44%	50,00	50,00		50,00
1.4	PREPARAÇÃO DE SUB-LEITO	9.855,23	3,73%	100,00	100,00		100,00
1.5	PREPARAÇÃO DE BASE	55.371,49	20,94%	50,00	50,00	50,00	100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	109.111,59	41,26%		-	50,00	50,00
1.7	GUIA, SARJETA E SARJETÃO	28.363,05	10,73%		-	100,00	100,00
1.8	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.717,92	2,54%		-		-
1.9	PASSEIO PUBLICO	33.699,62	12,74%		-		-
1.10	CONTROLE TECNOLÓGICO	711,77	0,27%		-		-
	<b>Total (%):</b>			18,90	18,90	42,51	61,41
	<b>Total (R\$):</b>	264.437,74	100,00%	49.985,49	49.985,49	112.410,86	162.396,35

Monte Castelo, 01 de março de 2018

Local/Data

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>1030532-01/2016</b>	Proponente/Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Pavimentação Asfáltica</b>
------------------------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planejamento Urbano</b>
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	6.088,78	2,30%		100,00		100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.419,35	2,05%	33,34	100,00		100,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.098,94	3,44%	50,00	100,00		100,00
1.4	PREPARAÇÃO DE SUB-LEITO	9.855,23	3,73%		100,00		100,00
1.5	PREPARAÇÃO DE BASE	55.371,49	20,94%		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	109.111,59	41,26%	50,00	100,00		100,00
1.7	GUIA, SARJETA E SARJETÃO	28.363,05	10,73%		100,00		100,00
1.8	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.717,92	2,54%	100,00	100,00		100,00
1.9	PASSEIO PUBLICO	33.699,62	12,74%	100,00	100,00		100,00
1.10	CONTROLE TECNOLÓGICO	711,77	0,27%	100,00	100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			38,59	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	264.437,74	100,00%	102.041,39	264.437,74	-	264.437,74

**Monte Castelo, 01 de março de 2018**

Local/Data

José Nilton da Silva

Prefeito Municipal